

**Vyhodnocení veřejných zakázek schvalovaných**  
**Radou města Bechyně**  
**v roce 2021**

Název akce / realizace - firma	Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	Konečná cena bez DPH	Termín dokončení dle smlouvy o dílo	Skutečný termín dokončení
<b>ZŠ Školní – oprava přístupového chodníčku</b> Koudelka Petr	295.000,00	295.000,00	09.08.2021	09.08.2021
<b>Kulturní dům – oprava střechy I.etapa</b> FELORTA INVEST	459.804,00	459.804,00	15.12.2021	22.11.2021
<b>Kulturní dům – oprava fasády I.etapa</b> SNN Bechyně	1.517.623,92	1.517.623,92	30.06.2021	30.06.2021
<b>Služby města Bechyně – technické zázemí</b> Koudelka Petr	1.156.288,29	1.156.288,29	14.06.2021	14.06.2021
<b>Na Libuši – obnova vnitrobloku č.p. 621-630 – komunikace</b> Návrat Stanislav	4.608.093,56	4.608.093,56	15.12.2021	15.12.2021
<b>Na Libuši – obnova vnitrobloku č.p. 621-630 – vodovod a kanalizace</b> Návrat Stanislav	5.963.898,91	5.963.898,91	15.12.2021	15.12.2021
<b>Na Libuši – obnova vnitrobloku č.p. 621-630 – VO</b> Elektro Filip	460.204,47	460.204,47	30.09.2021	30.09.2021
<b>ZŠ Fr. Křížíka, ZŠ Školní – rekonstrukce školních hřišť SWIETELSKY STAVEBNÍ</b>	3.947.431,04	3.947.431,04	09.08.2021	25.06.2021
<b>Fáberova – rekonstrukce komunikace a VO</b> Návrat Stanislav	5.566.274,00	5.566.274,00	30.09.2022	akce stále probíhá

<b>Fáberova – rekonstrukce komunikace a VO</b> Návrat Stanislav	3.333.726,00	3.333.726,00	30.09.2022	akce stále probíhá
<b>Rekonstrukce Libušiny ulice v Bechyni – vodovod a kanalizace</b> DAICH s.r.o.	27.502.684,93 Dle dodatku č.1 28.922.187,52 Dle dodatku č.2 30.871.851,48 Dle dodatku č.3 32.631.067,74 Dle dodatku č.4 28.083.942,87 Dle dodatku č.5 28.856.737,37	28.856.737,37	31.05.2021	28.06.2021
<b>Sídlíště Obránců míru v Bechyni - parkoviště a parkovací stání, 2.etapa - 1.část – kanalizace</b> Návrat Stanislav	1 359 334,19 Dle dodatku č.2 2.856.529,86	2.856.529,86	30.09.2021 Dle dodatku č.1 31.10.2021	31.10.2021
<b>Sídlíště Obránců míru v Bechyni - parkoviště a parkovací stání, 2.etapa - 1.část</b> Návrat Stanislav	2 290 665,81 Dle dodatku č.2 2.856.529,86	2.856.529,86	30.09.2021 Dle dodatku č.1 31.10.2021	31.10.2021
<b>Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty – část vodovod a kanalizace</b> DAICH, s.r.o.	900.000,00 Dle dodatku č.1 853.000,-	900.000,00	31.05.2021	31.05.2021
<b>Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty – část chodníky, vjezdy, odvodnění</b> DAICH, s.r.o.	1.870.000,00 Dle dodatku č.1 1.859.370,66	1.859.370,66	31.05.2021	31.05.2021